

Regelmäßig werden Bausitzungen abgehalten, in denen der Leistungsfortschritt auf dem laufenden besprochen wird. Die bestehenden Probleme werden unter Teilnahme der Vertreter des Generalsunternehmers, Kontraktgenieurs und Planers gelöst. Nachstehend werden Daten der nachfolgenden Bausitzungen im Baustellenbüro der GU angegeben.

2. August 2012, 23. August 2012, 6. September 2012, 20. September 2012, 4. Oktober 2012, 18. Oktober 2012, 8. November 2012, 22. November 2012, 6. Dezember 2012, 20. Dezember 2012, 10. Januar 2013.

### **Bauleistungsfortschritt**

Der Bauleistungsfortschritt überschreitet 90%.

Die Pflasterverlegung am Bollwert und Zufahrtstraßen wurde abgeschlossen. Verlegt wurden Bordsteine und Einfassungssteine. Es laufen Geländeordnungs- und –bewirtschaftungsarbeiten, d.h. es wurden Grünanlagen und Verkehrleitsystem errichtet. Abgeschlossen wurden Arbeiten zur Sicherung der Nebenbrücke. Angesichts der Winterbedingungen hat die Arbeitsintensität nachgelassen.